



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di luglio, alle ore 20.45, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
DAL SANTO ALESSANDRO	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	
ZORDAN MASSIMO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandona' dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE
RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON
STRUTTURALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI – VIA DIVISIONE JULIA CALTRANO,
FINANZIATI CON DELIBERAZIONE CIPE N.32/2010**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

Oggetto:

**APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE
RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON
STRUTTURALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI – VIA DIVISIONE JULIA CALTRANO,
FINANZIATI CON DELIBERAZIONE CIPE N.32/2010**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a seguito del sopralluogo in data 13.07.2009, da parte dell'Ing. Crupi del Magistrato delle Acque di Venezia, questo Comune, con delibera C.I.P.E. n. 32 del 13.05.2010, è stato inserito nel "programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici" con l'assegnazione della somma di € 80.000,00 per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "E del Amicis" sita in Via Divisione Julia di Caltrano, giusta comunicazione n. 4686/58.01 del 06.09.2013, pervenuta al prot. 3993 del 10.09.2013;
- l'intervento in argomento è stato identificato dal Ministero con il codice intervento 03210VEN160, e per lo stesso è stato acquisito per il CUP n.E56E10000250005;
- in data 01.03.2011 è stata sottoscritta la convenzione, regolante i rapporti fra Stato ed Ente, prot. n.0003299 relativa ai lavori di messa in sicurezza di cui sopra;
- con decreto prot.0004905 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la convenzione sopraindicata ed assunto l'impegno di spesa a favore del Comune di Caltrano della somma di €80.000,00 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza in argomento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 09.03.2011 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.30, in data 07.03.2012, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, dell'importo complessivo di € 80.000,00, di cui € 64.396,68 per lavori a base d'asta di cui €643,97 per oneri per la sicurezza, ed €14.959,35 per somme a disposizione, come redatto dal redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- con nota prot. 6296 del 29.05.2012 il Provveditorato Interregionale OO.PP. – Magistrato alle Acque, ha approvato il progetto dell'opera;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 278 del 19.06.2012 è stata indetta una gara, con il metodo della procedura negoziata – art.22 comma 7 del D.lgs 163/2006, per l'affidamento dei lavori in argomento ed acquisito il necessario codice CIG 43367818E3;
- in data 12.07.2012 si è svolta la gara suddetta dalla quale è risultata vincitrice la ditta CONSORZIO ARTEA di Thiene (VI), con un ribasso rispetto all'importo a base d'asta di €. 65.040,65 (compresi oneri per la sicurezza), del 16%;
- in data 13.07.2012, prot. 2778, è stato emesso verbale di affidamento urgente dei lavori e nella stessa data è stata approvata la determina di aggiudicazione definitiva d'urgenza n.301;
- in data 08.08.2012 stata disposta la consegna urgente dei lavori;

- in data 08.09.2012 è stata disposta la sospensione lavori dovuta alla ripresa delle lezioni scolastiche presso il plesso interessato dai lavori;
- con contratto di appalto Rep. n° 379 del 14.09.2012, i lavori sono stati affidati alla ditta CONSORZIO ARTEA di Thiene per l'importo di € 54.737,18 (di cui €54.093,21 per lavori ed €643,97 per gli oneri per la sicurezza), al netto ribasso del 16,00% offerto in sede di gara;
- con nota in data 18.09.2012, ai sensi dell'art.132 Dlgs 163/2006 be dell'art.161 – comma 10 del DPR 207/2010 è stata approvata, da parte del RUP – Pegoraro geom. Alessia - una perizia di variante, relativa alla modifica del materiale impiegato per la realizzazione dei controsoffitti e per l'aumento dei mq. dei controsoffitti stessi, per l'importo complessivo di € 80.000,00 dei quali € 57.292,91 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €22.707,09 per somme in amministrazione;
- la perizia suddetta è stata approvata definitivamente dal Ministero preposto con nota prot.1007 del 29.01.2013;
- con determinazione n.491 in data 06.12.2012 è stato approvato il 1° SAL ed emesso il relativo Certificato di Pagamento, per l'importo di €19.759,38;
- con determinazione n.493 del 06.12.2012 è stato affidato il cottimo per i lavori complementari di completamento dei controsoffitti in tutte le aule del plesso scolastico, alla ditta Consorzio ARTEA, mediante l'utilizzo delle somme "lavori ed acquisti in Diretta Amministrazione" presenti nel quadro economico della perizia di variante approvata, per l'importo di €7.735,53 iva compresa (CIG ZD60795224);
- in data 24.12.2012 sono stati ripresi i lavori, giusto verbale prot. n.5091;
- in data 18.01.2013 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- in data 27.03.2013 è stata redatta da parte del DD.LL. la contabilità finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- con Determina n. 130 del 03.04.2013 del Registro Generale è stata approvata la Contabilità Finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 28 comma 1 della LI09/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7, trattandosi di opere di importo inferiore a € 500.000 dal quale risulta il seguente quadro economico di **rendicontazione finale**:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia, al netto del ribasso d'asta del 16%	56.649,26
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	643,97
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	57.293,23
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori ed acquisti in economia, Iva compresa (cottimo completamento controsoffitti)	7.735,53
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	
B.4	Imprevisti	
B.5	Acquisizione aree o immobili	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006, commi 3 e 4	
B.7	Spese tecniche per:	
B.7.1	Progettazione (definitiva ed esecutiva), coordinamento della sicurezza in progettazione, d.l., contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione	
B.7.2	Conferenze di servizi	
B.7.3	Collaudo tecnico amministrativo	

B.7.4	Incentivo al R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs.163/2006, comma 5 (esente IVA)	1.300,81
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P., di verifica e validazione	
B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici (tassa AVCP)	30,00
B.10	Spese per pubblicità e commissione gara	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B.12	Fondo accordi bonari (art. 12 DPR 207/10)	
B.13	Fondo da destinarsi al Ministero (1,5% dell'importo finanziato)	1.200,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	10.266,34
C. I.V.A.		
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	12.031,58
	Totale I.V.A. C1	12.031,58
TOTALE COMPLESSIVO A CONSUNTIVO (A+B+C)		79.591,15

DATTO ATTO che successivamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra, è stata redatta la "Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente" a firma del RUP geom. Alessia Pegoraro datata 5.4.2013, con la quale si attestano le risultanze del certificato di Regolare Esecuzione e si conferma l'importo complessivo dell'intervento come quantificato nel quadro economico di rendicontazione finale sopra riportato;

CONSIDERATO che relativamente al contributo di €.80.000,00 accordato dal Ministero a favore del Comune di Caltrano risulta già corrisposta al Comune la somma di €. 36.000,00 inerente un al 1° acconto (45% dell'importo finanziato) e che pertanto restano da incamerare le sotto riportate somme:

- 2° acconto (pari al 45%)	€.36.000,00
- saldo	<u>€ 7.591,15</u>
Sommano	€ 43.591,15

di cui è stata chiesta la somministrazione con nota prot. 1357 del 5.4.2013;

SENTITO il Nucleo Operativo del genio Civile di Vicenza che ritiene pertanto doversi procedere all'approvazione, con provvedimento di Giunta Comunale, della contabilità finale, con particolare riguardo al Certificato di Regolare Esecuzione, e della citata relazione asseverata dal RUP sui rapporti tra Ministero ed Ente;

VISTO l'art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i.,

VISTO lo statuto comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la **rendicontazione finale** come riportata in premessa e la "**Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente**" a firma del RUP geom. Alessia Pegoraro datata 5.4.2013, relativa all'esecuzione dei **lavori di messa in sicurezza della scuola elementare E.De Amicis di Caltrano**, cod. intervento 03210VEN160, dalle quali risulta che la spesa sostenuta per l'esecuzione dell'intervento è stata di €. **79.591,15** di cui €. 57.293,23 per lavori in appalto ed oneri per la sicurezza, €. 7.735,53

per lavori ed acquisti in economia (cottimo completamento controsoffitti), €.2.530,81 per incentivo RUP, tassa AVCP, Fondo del Ministero ed €.12.031,58 per iva 21% sui lavori in appalto e sugli oneri per la sicurezza;

3) di dare atto che relativamente al contributo di €.80.000,00 accordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore del Comune di Caltrano risulta già corrisposta al Comune la somma di €.36.000,00 inerente un al 1° acconto (45% dell'importo finanziato) e che pertanto restano da incamerare le sotto riportate somme:

- 2° acconto (pari al 45%)	€.36.000,00
- saldo	<u>€ 7.591,15</u>
Sommano	€ 43.591,15

4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque, tramite il Nucleo Operativo di Vicenza, al fine dell'erogazione del secondo acconto e del saldo come sopra determinati.

Caltrano lì 15/07/2013

Proponente:
Il Sindaco
f.to Marco Sandonà

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica – Caltrano lì	15/07/2013	Il responsabile del Settore Tecnico f.to geom. Loris Sandonà
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile- Caltrano lì	15/07/2013	Il Responsabile del Settore Finanziario f.to rag. Franco Nicoletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ In data _____, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 23.07.2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 23.07.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 23.07.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara