

 RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMUNE DI CALTRANO



Lavori di

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELLE ANTICHE SCALETTE DI CAMISINO**

CUP: E53D21003830004 – CIG 9634455BC5

INTERVENTO FINANZIATO DALL'AGENZIA VENETA PER L'AGRICOLTURA – Decreto 1467 del 13.10.2022



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE: **Comune di Caltrano,**
 Piazza Dante 8 – CF 84000910244 – PI 00541820247

IMPRESA: **SICE SRL,**
 Centro Direzionale San Benedetto, Agrigento (AG) – CF/PI 02182210845

CONTRATTO: in data 15 maggio 2023 n. 407 di Rep. Comune di Caltrano

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:		€ 170.767,83 di cui:
	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 166.794,68
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.973,15
RIBASSO D'ASTA:		9,920 %
IMPORTO CONTRATTUALE:		€ 154.221,81 di cui:
	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 150.248,65
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.973,15
IMPORTO P. DI VARIANTE:		€ 166.395,62 di cui:
	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 162.422,47
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.973,15

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto per il recupero delle Scalette di Camisino è proposto nell'ambito del bando pubblico Gal approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 9 del 25.03.2022 facente parte del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 e in particolare del Programma di sviluppo locale 2014 – 2020 F.A.R.E Montagna Filiere ed identità rurale, elementi di crescita della destinazione montagna vicentina.

Gli interventi in progetto guardano al recupero e ripristino delle scalette di Camisino come tratto del percorso storico facente parte del più ampio "percorso delle fontane", incluso nella "Carta dei valori individuati del Piano di Assetto del Territorio vigente e dal "Progetto generale di individuazione e recupero dei manufatti ed edifici rurali di antica origine del territorio di Caltrano"1 che valorizza e tutela i manufatti di interesse ambientale e culturale, patrimonio e testimonianza "della vocazione e del passato rurale del territorio" come riconoscimento delle tradizioni di vita del luogo.

Nel dettaglio, gli interventi previsti consistono in:

- Sostituzione della pavimentazione esistente e dei sotto servizi esistenti, con particolare riferimento all'illuminazione pubblica e alla rete di smaltimento delle acque meteoriche, con una pavimentazione in acciottolato debitamente sotto strutturata;
- Sostituzione delle cordonate costituenti non solo le alzate della gradinata ma anche i bordi delimitatori dei percorsi perimetrali, quest'ultimi da realizzarsi con una battuto di calce, con profili in Marmo Verdello di Asiago;
- Restauro conservativo e recupero delle fontane esistenti, mediante pulizia ed asportazione infestanti;
- Recupero dei manufatti in pietra (muretti) che delimitano le "scalette", con rifacimento e ripristino fughe ed altri elementi degradati;
- Altri interventi "minori" di salvaguardia o riqualificazione del sito.

Il progetto Definitivo dell'opera denominata "Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti "Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi", e depositato agli atti del Comune in data 12 giugno 2022, prot. 3329 e 3330, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 13 giugno 2022.

Il progetto Esecutivo, acquisito agli atti del Comune in data 19 gennaio 2023 prot. 350, ed integrato in data 23 gennaio 2023 e 25 gennaio 2023, è stato validato dal RUP, Dott. Ronny Villanova, in contraddittorio con il Rappresentate del Raggruppamento Arch. Andrea Zordan, in data 25 gennaio 2023, per un importo complessivo di Euro 220.000,00, di cui Euro 170.767,83 a basa d'Asta e così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI IN APPALTO		
	A1	Intervento lavori	166.794,68 €

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
	<i>Totale lavori</i>	<i>170.767,83 €</i>
B) SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESE NELLA VOCE A)		
B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
	Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €
	<i>Totale lavori al netto della sicurezza</i>	<i>166.794,68 €</i>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	17.076,78 €
C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €
C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	3.000,00 €
C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €
C6	Imprevisti (IVA inclusa)	7.728,50 €
C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €
C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	1.000,00 €
C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	2.000,00 €
C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €
C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €
C14	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - 2% di A1	3.335,89 €
	<i>Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	<i>49.232,17 €</i>
Importo totale del progetto (A + C)		220.000,00 €

Il succitato progetto Esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25 gennaio 2023.

FINANZIAMENTO

In data 14 giugno 2022 il Comune ha presentato domanda di finanziamento n. 5288679 del 2022 ad AVEPA, Sportello Unico di Vicenza, per l'opera pubblica di cui trattasi, a valere sul Bando G.A.L. Montagna Vicentina approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25 marzo 2022 a valere sul "Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 F.A.R.E. Montagna – Filiera ed identità rurale – elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina", Sottomisura 19.2 – "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", codice tipo intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale".

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con Decreto n. 1467 del 13 ottobre 2022 assunto dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) - Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza, pubblicato per estratto nel B.U.R. n. 131 del 4 novembre 2022, è stata accolta la succitata domanda di finanziamento n. 5288679 del 2022, con l'attribuzione dell'importo massimo concedibile di 150.000,00 € per la realizzazione dell'opera pubblica denominata *"Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino"* avente un quadro economico complessivo di 220.000,00 €

FIGURE COINVOLTE NELLE OPERE

Responsabile del Procedimento:	Dott. Ronny Villanova c/o Comune di Caltrano (VI)
Direttore dei Lavori:	Arch. Andrea Zordan Cogollo del Cengio, Via Dal Zotto 78/1
Coordinatore per la Sicurezza:	Arch. Andrea Zordan Cogollo del Cengio, Via Dal Zotto 78/1
Assuntore dei Lavori	SICE Srl Centro Direzionale San Benedetto, Agrigento (AG)

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Con Determina del Settore Tecnico n. 75 del 20 marzo 2023 sono stati aggiudicati in via definitiva, secondo le risultanze della procedura negoziata telematica svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Caltrano di cui al verbale di gara del 6 marzo 2023, prot. 10095 del 7 marzo 2023, alla ditta "SICE S.r.l." con sede in Agrigento (AG), in Centro Direzionale San Benedetto s.n.c., codice fiscale e partita IVA 02182210845, i lavori per l'importo di 150.248,65 € + 3.973,15 € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di 154.221,80 + IVA 10%, come risultante dal totale del "Modulo offerta" presentato dalla ditta in sede di gara e corrispondente ad un ribasso percentuale del 9,920 % sull'importo a base di gara di 166.794,68 €, per un totale complessivo di 169.643,98 €.

Il quadro economico conseguente all'affidamento dei lavori è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI IN APPALTO		
	A1	Intervento lavori	150.248,65 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		<i>Totale lavori</i>	<i>154.221,80 €</i>
B)	SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESSE NELLA VOCE A)		
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

	Totale lavori al netto della sicurezza	150.248,65 €
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	15.422,18 €
C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €
C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	3.000,00 €
C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €
C6	Imprevisti (IVA inclusa)	25.929,13 €
C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €
C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	1.000,00 €
C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	2.000,00 €
C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €
C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €
C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	2.668,71 €
C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €
	<i>Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	65.778,20 €
	Importo totale del progetto (A + C)	220.000,00 €

CONTRATTO D'APPALTO

L'importo contrattuale relativo ai lavori di cui trattasi, conseguente al ribasso d'asta del 9,92 %, risulta di **Euro 154.221,80** al netto di IVA, di cui Euro 150.248,65 per lavori ed Euro 3.973,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il relativo contratto è stato stipulato in data 15 maggio 2023, giusto repertorio del Segretario Comunale di Caltrano n. 407, atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 18 maggio 2023, al numero 15393, serie 1T.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è avvenuta in data 05/06/2023 a mezzo apposito verbale redatto in pari data e sottoscritto con riserva da parte dell'appaltatore, stante la presenza di una rete di sotto servizi (fibra ottica) non precedentemente rilevata.



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il termine dei lavori è stato comunque fissato in settantacinque giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, ovvero entro e non oltre il 18 agosto 2023.

TERMINE STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine dei lavori è stato comunque fissato in settantacinque giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, ovvero entro e non oltre il 18 agosto 2023.

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

A seguito richiesta prodotta in data 28 luglio 2023 prot. 01215, con cui l'Esecutore dei Lavori richiedeva il riconoscimento di una proroga di quaranta giorni al termine dei lavori, stante i ritardi causati da ditte terze nello spostamento della fibra ottica, in accordo con la stazione appaltante è stata concessa una proroga di giorni TRENTA stabilendo la data per la ultimazione degli stessi entro il 17 settembre 2023

A seguito della richiesta prot. 0171S prodotta dall'Esecutore dei Lavori, avanzata per l'impossibilità di reperimento di alcuni materiali, in data 03 agosto 2023 è stata disposta la sospensione dei lavori a far data 04 agosto 2023, fino alla consegna in cantiere del materiale necessario alla regolare prosecuzione dei lavori.

In data 03 settembre 2023 è stata disposta la ripresa dei lavori registrando quindi un periodo di sospensione pari a giorni TRENTA posticipando altresì la data per la ultimazione degli stessi al 17 ottobre 2023.

Durante l'esecuzione dei lavori in data 12 ottobre 2023 è stata disposta una seconda sospensione dei lavori, a far data dal 13 ottobre 2023, in attesa della redazione di una perizia di variante ed assestamento finale comprendendo anche l'adeguamento dei prezzi come previsto per Legge.

In data 15 novembre 2023, a seguito avvenuta approvazione della perizia di variante, è stata disposta la ripresa dei lavori fissando la data per la ultimazione degli stessi al **21 novembre 2023**.

PERIZIE DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le seguenti motivazioni:

- aggiornamento prezzi al prezzario 2023 della Regione del Veneto per 6.241,43 €;
- stralcio di alcune opere inizialmente previste tra le quali l'illuminazione pubblica e le panchine in marmo;
- modifica di alcune lavorazioni tra le quali la sostituzione delle cordonate in porfido con cordonate in marmo verdello e la diversa tipologia di intervento per la pulitura delle fontane e dei muri di contenimento a monte del percorso pedonale;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- la realizzazione di alcune opere non previste e imprevedibili quali la necessità di realizzare opere provvisoriale per il puntellamento del muro di contenimento del percorso pedonale, la demolizione di trovanti rocciosi, la rimozione di vecchie tubazioni, lo spostamento dei cavidotti della pubblica illuminazione e della fibra ottica che non erano posti ad un adeguata profondità, la fornitura di chiusini in ghisa e altre lavorazioni minori;

La modifica contrattuale è stata depositata dagli atti del Comune in data 8 novembre 2023, prot. 6856, e integrata in data 13 novembre 2023, prot. 6985, e prevede un importo aggiuntivo di Euro 12.173,82 pari ad un importo dei lavori finale di Euro 162.422,47, oltre ad Euro 3.973,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di appalto pari ad Euro 166.395,62.

La modifica contrattuale è stata approvata con determina del Settore Tecnico n. 252 del 13 novembre 2023 e prevede una proroga di 6 giorni al termine di ultimazione dei lavori. Il quadro economico dell'opera, post modifica contrattuale, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI IN APPALTO			
	A1	Intervento lavori	162.422,47 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		Totale lavori	166.395,62 €
B) SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESE NELLA VOCE A)			
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €
		Totale lavori al netto della sicurezza	162.422,47 €
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	16.639,56 €
	C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €
	C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	3.000,00 €
	C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
	C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €
	C6	Imprevisti (IVA inclusa)	12.537,93 €
	C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €
	C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
	C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	1.000,00 €
	C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	2.000,00 €
	C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €
	C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	2.668,71 €
C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €
Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione		53.604,38 €
Importo totale del progetto (A + C)		220.000,00 €

ULTIMAZIONE LAVORI

L'appaltatore, con nota del 20 novembre 2023 ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori. A seguito si è provveduto ad eseguire sopralluogo congiunto data 21 novembre 2023, constatando che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **20 Novembre 2023** e quindi entro il tempo utile consentito

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANDAMENTO E CONFORMITÀ DEI LAVORI

I lavori si sono svolti secondo l'andamento e le previsioni contrattuali e di capitolato, nel rispetto dei termini previsti, aggiornati secondo quanto previsto dal contratto. I lavori sono stati svolti in conformità degli accordi contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. I lavori corrispondono alle previsioni progettuali previste dal progetto originario e per quanto previsto nella relativa perizia di variante ed assestamento finale, salvo qualche lieve modifica non sostanziale rientrante nella facoltà della D.L. Gli stessi sono inoltre stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

SUBAPPALTI

Con Determina del Settore Tecnico n. 157 del 24 luglio 2023, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il subappalto dei lavori di *"fornitura e posa di acciottolato (escluso la fornitura dei seguenti materiali: allettamento, incollaggio, sigillatura e assistenza)"* rientranti nella categoria OG2, alla ditta *"Adarte s.r.l."* con sede ad Albiano (TN), in Strada Provinciale n. 76, codice fiscale e partita IVA 01796130225, entro l'importo di 19.135,00 €, di cui 350,00 € per oneri di sicurezza, più IVA di legge.

CERTIFICATI DI ACCONTO

Con Determina del Settore Tecnico n. 141 del 28 giugno 2023 è stato liquidato alla ditta *"SICE S.r.l."* con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, la

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

fattura n. 64/1 del 21 giugno 2023, dell'importo di 30.844,36 € + IVA 10% per un totale di 33.928,80 €, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

Con Determina del Settore Tecnico n. 162 dell'8 luglio 2023 sono stati approvati i documenti concernenti lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30 luglio 2023 dell'opera pubblica in oggetto così come redatti in data 30 luglio 2023 dal Direttore dei Lavori, e depositati agli atti del Comune in data 2 agosto 2023, prot. 4606, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta "SICE S.r.l." con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori eseguiti al 30 luglio 2023 sono pari a 76.055,42 € + IVA 10% a cui va detratta la ritenuta infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con determina n. 141/2023. Il relativo certificato di pagamento ammontava quindi a 60.464,00 + IVA 10% al netto delle ritenute e del recupero dell'anticipazione.

STATO FINALE

L'importo finale dei lavori corrisponde all'importo della perizia di Variante ed è pari ad Euro 166.395,62, di cui Euro 162.422,47 per lavori ed Euro 3.973,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il quadro economico finale è quindi il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI IN APPALTO		
	A1	Intervento lavori	162.422,47 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		<i>Totale lavori</i>	<i>166.395,62 €</i>
B)	SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESSE NELLA VOCE A)		
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €
		<i>Totale lavori al netto della sicurezza</i>	<i>162.422,47 €</i>
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	16.639,56 €
	C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €
	C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	3.000,00 €
	C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
	C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €
	C6	Imprevisti (IVA inclusa)	12.537,93 €
	C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	1.000,00 €
C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	2.000,00 €
C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €
C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €
C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	2.668,71 €
C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €
<i>Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		53.604,38 €
Importo totale del progetto (A + C)		220.000,00 €

CREDITO RESIDUO

Il Conto Finale redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori e firmato senza riserve dall'Impresa, riporta le seguenti previsioni economiche:

A) importo dei lavori a misura eseguiti al netto del ribasso d'asta	€ 166.395,62
B) a detrarre: - Anticipazione del 20% su € 154.221,80	€ 30.844,36
- Certificato di pagamento n° 1 del 30/07/2023 di	€ 60.464,06
SOMMANO IN UNO	€ 91.308,42
	€ 91.308,42
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 75.087,20

Resta il credito netto dell'impresa € 75.087,20

(Diconsi Euro Settantacinquemilaottantasette/20), delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui all'oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte dell'Ente Appaltante.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail Sede di Vicenza, codice ditta n° 4521432, sulla posizione assicurativa n. 92114201/24 di tipo continuativo. Non risultano ad oggi pervenuti al Comune atti impeditivi degli Enti competente circa l'inadempienza dell'impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RISERVE DALL'IMPRESA

L'impresa ha firmato i documenti di contabilità senza riserva alcuna.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso del lavoro non si è verificato alcun infortunio.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in cessione di questa direzione lavori e del R.U.P., l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicato in epigrafe.

AVVISO AI CREDITORI

In data 12 dicembre 2023 il R.U.P. ha pubblicato, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 - *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)"* del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dell'art. 40 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i., l'Avviso ai Creditori assegnando 10 giorni per presentare le istanze da parte di chiunque vanti crediti verso gli appaltatori per indebite occupazioni di aree o stabili e per danni arrecati in dipendenza dei lavori realizzati. Nei termini non è pervenuta alcuna istanza.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In sede di liquidazione della fattura del saldo verrà acquisito dall'Amministrazione Comunale il Documento di Regularità Contributiva dell'impresa aggiudicataria.

VISITA PER L'ACCETTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Previo accordi, il giorno 18 gennaio 2024 il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Andrea Zordan, con l'intervento del sig. Francesco Vaccaro della ditta "SICE S.r.l.", appaltatrice delle opere, sulla scorta degli atti progettuali e di quelli contabili, ha ispezionato minutamente ed a campione i lavori eseguiti non riscontrando difetti.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito di quanto precedentemente esposto, il sottoscritto Arch. Andrea Zordan, in qualità di Direttore dei Lavori di RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE SCALETTE DI CAMISINO, considerato l'intero svolgimento dell'appalto e che:

- Per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e quantità alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli del contratto principale, e modificati a seguito dell'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 50/2023 (adeguamento prezzi) ed accettati dall'impresa come da atti di sottomissione, senza eccezione alcuna;
- L'importo dei lavori è coincidente a quello delle somme autorizzate;
- I lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- È stata accertata la regolarità della contabilità finale mediante riscontro tecnico-contabile a norma delle vigenti disposizioni legislative;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- I lavori sono stati consegnati all'Ente Appaltante ultimati in ogni loro parte e rispondenti alle previsioni progettuali;
- L'Impresa ha trasmesso alla Direzione dei Lavori il DURC in corso di validità la cui posizione risulta **IN REGOLA**

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "SICE S.r.l." con sede legale in via Marco Corner SNC THIENE (VI), sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa stessa che ammonta a Euro 75.087,20 (Diconsi Euro Settantacinquemilaottantasette/20) + IVA della quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed onere per i lavori di cui al presente certificato, dopo la prescritta superiore approvazione del Certificato stesso salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Documento redatto il 18 gennaio 2023 in dodici facciate.

L'impresa
SICE s.r.l.
Procuratore speciale
Geom. Francesco Vascaro

Il Direttore dei Lavori

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paisaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza
ANDREA ZORDAN
n° 2452

Il Responsabile del Procedimento

