



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 21 del 19-01-2024

SETTORE TECNICO
UFFICIO TECNICO

Oggetto:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE "SCALETTE" DI CAMISINO (CUP E53D21003830004) - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA "SICE S.R.L." DI THIENE (CIG 9634455BC5) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Responsabile del Settore



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Premesso:

- che il GAL (Gruppo Azione Locale) Montagna Vicentina, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25 marzo 2022 ha approvato il Bando Pubblico a valere sul "Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 F.A.R.E. Montagna – Filiere ed identità rurale – elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina", Sottomisura 19.2 – "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", codice tipo intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale";
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 13 giugno 2022 è stato approvato, sotto il profilo tecnico, il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti "Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi", e depositato agli atti del Comune in data 12 giugno 2022, prot. 3329 e 3330, avente un quadro economico complessivo di 220.000,00 € di cui 173.466,47 € per lavori e 46.533,53 € per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che in data 14 giugno 2022 il Comune ha presentato domanda di finanziamento n. 5288679 del 2022 ad AVEPA – Sportello Unico di Vicenza – per l'opera pubblica di cui trattasi, a valere sul Bando G.A.L. Montagna Vicentina approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25 marzo 2022 a valere sul "Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 F.A.R.E. Montagna – Filiere ed identità rurale – elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina", Sottomisura 19.2 – "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", codice tipo intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale";
- che con Decreto n. 1467 del 13 ottobre 2022 assunto dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) -

Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza, pubblicato per estratto nel B.U.R. n. 131 del 4 novembre 2022, è stata accolta la succitata domanda di finanziamento n. 5288679 del 2022, con l'attribuzione dell'importo massimo concedibile di 150.000,00 € per la realizzazione dell'opera pubblica denominata *"Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino"* avente un quadro economico complessivo di 220.000,00 €;

- che con nota prot. 222746/2022 dell'8 novembre 2022, acquisita agli atti del Comune in data 9 novembre 2022 prot. 6554, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) - Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza, ha comunicato al Comune l'ammissibilità e finanziabilità della domanda di contributo n. 5288679, relativa al bando per il Tipo di Intervento 7.6.1 - 19.2, attivato con delibera del GAL 04 Montagna Vicentina n. 9 del 25.03.2022 e ha contestualmente comunicato l'avvio dei successivi procedimenti di liquidazione;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25 gennaio 2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata *"Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino"*, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti *"Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi"*, per il quale è stato nominato capogruppo mandatario l'Arch. Andrea Zordan, codice fiscale ZRD NDR 70S07 L157H, con studio professionale in Torri di Quartesolo (VI) in Via Brescia 31, acquisito agli atti del Comune in data 19 gennaio 2023, prot. 350, ed integrato in data 23 gennaio 2023, protocolli 413 e 414, e in data 25 gennaio 2023, prot. 448, avente un quadro economico totale di 220.000,00 € di cui 170.767,83 € per lavori a base d'appalto e 49.232,17 € per somme in amministrazione;

Richiamata:

- integralmente la Determina n. 75 del 20 marzo 2023 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva, secondo le risultanze della procedura negoziata telematica svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Caltrano di cui al verbale di gara del 6 marzo 2023, prot. 10095 del 7 marzo 2023, alla ditta *"SICE S.r.l."* con sede in Agrigento (AG), in Centro Direzionale San Benedetto s.n.c., codice fiscale e partita IVA 02182210845, i lavori relativi all'opera pubblica denominata *"Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino"* per l'importo di 150.248,65 € + 3.973,15 € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di 154.221,80 + IVA 10%, come risultante dal totale del *"Modulo offerta"* presentato dalla ditta in sede di gara e corrispondente ad un ribasso percentuale del 9,920 % sull'importo a base di gara di 166.794,68 €, per un totale complessivo di 169.643,98 €;

Dato atto:

- che il quadro economico dell'opera, a seguito dell'affidamento in oggetto, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI IN APPALTO			
	A1	Intervento lavori	150.248,65 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		<i>Totale lavori</i>	<i>154.221,80 €</i>
B) SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESSE NELLA VOCE A)			
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €
		<i>Totale lavori al netto della sicurezza</i>	<i>150.248,65 €</i>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	15.422,18 €
	C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €
	C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	3.000,00 €
	C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
	C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €

C6	Imprevisti (IVA inclusa)	25.929,13 €
C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €
C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	1.000,00 €
C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	2.000,00 €
C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €
C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €
C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	2.668,71 €
C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €
Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione		65.778,20 €
Importo totale del progetto (A + C)		220.000,00 €

Rilevato:

- che l'intervento è finanziato come di seguito specificato:
 - per 150.000,00 € da contributo regionale di cui al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Tipo di Intervento 7.6.1. – 19.2 *“Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”* - concesso con Decreto n. 1467 del 13 ottobre 2022 assunto dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti - Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza, pubblicato per estratto nel B.U.R. n. 131 del 4 novembre 2022;
 - per 14.091,00 € da fondi di bilancio (avanzo);
 - per 55.909,00 € da fondi di bilancio (mutuo);

Dato atto:

- che in data 15 maggio 2023 è stato stipulato il *“Contratto d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica denominata “Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche “Scalette” di Camisino” (CUP E53D21003830004 – CIG 9634455BC5)”* tra la succitata ditta appaltatrice ed il Comune di Caltrano, giusto repertorio del Segretario Comunale di Caltrano n. 407, atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 18 maggio 2023, al numero 15393, serie 1T;
- che in data 5 giugno 2023 sono stati consegnati i lavori;
- che i lavori sono effettivamente iniziati;
- che con nota prot. 3700 del 19 giugno 2023 la ditta *“SICE S.r.l.”* ha comunicato il trasferimento della propria sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale;
- che con Determina n. 141 del 28 giugno 2023 è stato liquidato alla ditta *“SICE S.r.l.”* con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, la fattura n. 64/1 del 21 giugno 2023, dell'importo di 30.844,36 € + IVA 10% per un totale di 33.928,80 €, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'opera pubblica denominata *“Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche “Scalette” di Camisino”*, a valere sull'ex impegno n. 20160 assunto con imputazione al capitolo 01052.02.0059 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;
- che con Determina n. 162 dell'8 luglio 2023 sono stati approvati i documenti (SAL 01 - Libretto misure, SAL 01 – Sommario del Registro di Contabilità, SAL 01 – Registro di Contabilità, SAL 01 e Certificato n. 01 per il pagamento della 1° rata di euro 60.464,06) concernenti lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30 luglio 2023 dell'opera pubblica denominata *“Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche “Scalette” di Camisino”*, così come redatti in data 30 luglio 2023 dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Zordan, codice fiscale ZRD NDR 70S07 L157H, con studio professionale in Torri di Quartesolo (VI) in Via Brescia 31, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti *“Zordan-*

Bellagamba-Palmitessa-Gozzi", e depositati agli atti del Comune in data 2 agosto 2023, prot. 4606, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta "SICE S.r.l." con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori eseguiti al 30 luglio 2023 sono pari a 76.055,42 € + IVA 10% a cui va detratta la ritenuta infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con determina n. 141/2023;

Richiamata:

- integralmente la Determina del Settore Tecnico n. 252 del 13 novembre 2023 con la quale è stata approvata, nell'ambito dell'opera pubblica denominata *"Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino"*, la modifica contrattuale n. 1 redatta, ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Zordan, codice fiscale ZRD NDR 70S07 L157H, con studio professionale in Torri di Quartesolo (VI) in Via Brescia 31, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti *"Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi"*, e acquista agli atti del Comune in data 8 novembre 2023, prot. 6856, e integrata in data 13 novembre 2023, prot. 6985, per l'importo lavori di 162.422,47 € + 3.973,15 € di oneri per la sicurezza + IVA 10% per un totale di 183.035,18 €;

Accertato:

- che il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori ammontava a 75 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, oltre ad una proroga di 6 giorni concessa con la modifica contrattuale n. 1;

Richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori del 5 giugno 2023;
- l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori del 7 giugno 2023;
- la proroga di 30 giorni concessa su richiesta della ditta stante i ritardi causati da ditte terze nello spostamento dei cavi della fibra ottica,
- il verbale di sospensione dei lavori del 3 agosto 2023 a far data dal 4 agosto 2023;
- il verbale di ripresa dei lavori del 3 settembre 2023 a far data dal 4 settembre 2023;
- il verbale di sospensione dei lavori del 12 ottobre 2023 a far data dal 13 ottobre 2023;
- la proroga di 6 giorni concessa con la modifica contrattuale n. 1;
- il verbale di ripresa dei lavori del 15 novembre 2023;
- il certificato di ultimazione lavori del 21 novembre 2023, che certifica la fine dei lavori al 20 novembre 2023;

Appurato:

- che secondo i verbali sopra esposti (consegna lavori, sospensione, ripresa, proroga termini) i lavori dovevano essere ultimati entro il 21 novembre 2023;

Rilevato:

- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato rispettato, e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Evidenziato:

- che in data 1 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e s.m.i.;
- che l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. testualmente recita: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
 - per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;
- che per l'appalto in questione, ai sensi del succitato comma 2 dell'art. 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Dato atto:

- che in data 12 dicembre 2023 è stato emesso l'Avviso ai Creditori ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 - *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)”* del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dell'art. 40 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i.;
- che il succitato avviso è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Caltrano dal 12 dicembre 2023 al 22 dicembre 2023;
- che entro i termini previsti dal succitato Avviso ai Creditori non sono pervenute istanze;

Visti:

- gli atti concernenti la contabilità finale dell'opera pubblica denominata *“Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche “Scalette” di Camisino”*, ed in particolare i seguenti documenti:
 - SAL 02 – Fine lavori – Libretto misure;
 - SAL 02 – Fine lavori – Sommario del Registro di Contabilità;
 - SAL 02 – Fine lavori – Registro di Contabilità;
 - SAL 02 – Fine Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

così come redatti in data 21 novembre 2023 dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Zordan, codice fiscale ZRD NDR 70S07 L157H, con studio professionale in Torri di Quartesolo (VI) in Via Brescia 31, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti *“Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi”*, e depositati agli atti del Comune in data 7 dicembre 2023, prot. 7714, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta *“SICE S.r.l.”* con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo totale di 162.422,47 € + oneri per la sicurezza pari a 3.973,15 € + IVA 10% per un totale di 183.035,18 €, il tutto come meglio riportato nel seguente prospetto di raffronto:

QUADRO ECONOMICO					
			Importi da modifica contrattuale	Importi da contabilità finale	Differenza
A)	LAVORI IN APPALTO				
	A1	Intervento lavori	162.422,47 €	162.422,47 €	0,00 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €	3.973,15 €	0,00 €

		<i>Totale lavori</i>	166.395,62 €	166.395,62 €	0,00 €
B)	SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESE NELLA VOCE A)				
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €	3.973,15 €	0,00 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €	3.973,15 €	0,00 €
		<i>Totale lavori al netto della sicurezza</i>	162.422,47 €	162.422,47 €	0,00 €
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	16.639,56 €	16.639,56 €	0,00 €
	C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
	C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	3.000,00 €	0,00 €	- 3.000,00 €
	C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
	C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C6	Imprevisti (IVA inclusa)	12.537,93 €	20.549,00 €	+ 8.011,07 €
	C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	1.000,00 €	109,80 €	- 890,20 €
	C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	2.000,00 €	0,00 €	- 2.000,00 €
	C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €	550,00 €	0,00 €
	C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €	2.541,00 €	0,00 €
	C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	2.668,71 €	1.547,84 €	- 1.120,87 €
	C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €	667,18 €	0,00 €
		<i>Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	53.604,38 €	53.604,38 €	0,00 €
		Importo totale del progetto (A + C)	220.000,00 €	220.000,00 €	Nessuna variazione

Rilevato:

- che la *“Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione”* dell'opera denominata *“Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche “Scalette” di Camisino”*, così come redatta in data 18 gennaio 2024 dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Zordan, codice fiscale ZRD NDR 70S07 L157H, con studio professionale in Torri di Quartesolo (VI) in Via Brescia 31, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti *“Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi”*, e depositata agli atti del Comune in data 19 gennaio 2024, prot. 609, evidenzia che il conto finale dei lavori ammonta a 162.422,47 € + oneri per la sicurezza pari a 3.973,15 € + IVA 10% per un totale di 183.035,18 €;

Determinati:

- in 667,18 € le somme di cui al comma 4 dell'ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 20% dell'incentivo per funzioni tecniche, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- in 1.547,84 € gli incentivi di cui al comma 3 dell'ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. riconoscibili ai sensi del *“Regolamento degli Incentivi per Funzioni tecniche”* approvato con Delibera di Giunta

Comunale n. 6 del 10 gennaio 2023, così come risultanti dal seguente prospetto riepilogativo:

	% da Regolamento	Prestazione resa SI/NO	% liquidabile	Importo liquidabile
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40%	SI	40%	1.067,48 €
Programmazione della spesa per investimenti	6%	SI	6%	160,12 €
Verifica e validazione preventiva della progettazione	6%	SI	6%	160,12 €
Predisposizione e controllo procedure gara ed esecuz. contratti	6%	SI	6%	160,12 €
Direttore lavori e suoi collaboratori compreso CSE	30%	NO	0%	0,00 €
Collaudo tecnico amministrativo o CRE, collaudo statico e collaudi tecnico-funzionali	12%	NO	0%	0,00 €
TOTALI	100%	/	58%	1.547,84 €

- in 1.499,80 € l'importo degli incentivi di cui al comma 3 dell'ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. liquidabili al Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori, in quanto con Determina n. 75 del 20 marzo 2023 è già stata liquidata la somma di 48,04 € (30% del 6% previsto per la predisposizione e controllo procedure gara ed esecuz. Contratti) alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 3, comma 6, della convenzione stipulata con la stessa;

Preso atto:

- che il nuovo e finale quadro economico dell'opera denominata *"Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino"*, così come risultante dalla contabilità finale succitata, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI IN APPALTO		
	A1	Intervento lavori	162.422,47 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		<i>Totale lavori</i>	<i>166.395,62 €</i>
B)	SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESE NELLA VOCE A)		
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €
		<i>Totale lavori al netto della sicurezza</i>	<i>162.422,47 €</i>
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	16.639,56 €
	C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €
	C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	0,00 €
	C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
	C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €
	C6	Imprevisti (IVA inclusa)	20.549,00 €
	C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €
	C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
	C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	109,80 €
	C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	0,00 €
	C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €
	C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €

C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	1.547,84 €
C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €
<i>Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		53.604,38 €
Importo totale del progetto (A + C)		220.000,00 €

Evidenziato:

- che dai documenti di contabilità finale risulta che la ditta "SICE S.r.l." con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, ha eseguito lavori per l'importo di 162.422,47 € + oneri per la sicurezza pari a 3.973,15 € + IVA 10% per un totale di 183.035,18 €;
- che alla succitata ditta "SICE S.r.l." con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, sono stati corrisposti i seguenti acconti:
 - *Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale*; importo liquidato pari a 30.844,36 € + IVA 10%;
 - *Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30 luglio 2023* pari a 76.055,42 € + IVA 10%; importo liquidato pari a 60.464,06 € + IVA 10%, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e della quota parte dell'anticipazione del 20%;
- che per il presente appalto, con Determina n. 157 del 24 luglio 2023, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il subappalto dei lavori di "fornitura e posa di acciottolato (escluso la fornitura dei seguenti materiali: allettamento, incollaggio, sigillatura e assistenza)" rientranti nella categoria OG2, alla ditta "Adarte s.r.l." con sede ad Albiano (TN), in Strada Provinciale n. 76, codice fiscale e partita IVA 01796130225, entro l'importo di 19.135,00 €, di cui 350,00 € per oneri di sicurezza, più IVA di legge;
- che per il presente appalto non sono stati comunicati dalla ditta Appaltatrice sub-contratti ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Rilevato:

- che la Cassa Edile di Vicenza ha rilasciato in data 30 novembre 2023, prot. 202302032VI00/3, l'attestazione di congruità con esito positivo dell'incidenza della manodopera impiegata per la realizzazione dei lavori edili dichiarati ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;
- che la Ditta appaltatrice delle opere ha prodotto in data 17 gennaio 2024, prot. 504, fattura quietanzata di 19.135,00 € emessa dalla ditta "Adarte s.r.l." con sede ad Albiano (TN), in Strada Provinciale n. 76, codice fiscale e partita IVA 01796130225, quale ditta subappaltatrice regolarmente autorizzata con Determina n. 157 del 24 luglio 2023, e che quindi la ditta subappaltatrice risulta regolarmente pagata;

Considerato dover:

- riconoscere alla ditta "SICE S.r.l." con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, il credito netto pari a € 75.087,20, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione, oltre all'IVA al 10%, per un totale complessivo di 82.595,92 €;
- liquidare il credito residuo di 75.087,20 € + IVA 10% per un totale complessivo di 82.595,92 € alla ditta "SICE S.r.l." con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, secondo quanto contenuto nei documenti di contabilità, provvedendo alla liquidazione della fattura 141/1 del 22 dicembre 2023;
- prendere e dare atto che l'opera, nel suo complesso, risulta finanziata al capitolo 1330 (codice bilancio 01.05-2.02.01.10.999) del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, in conto residui passivi (impegno n. 744) e al capitolo 1280 (codice bilancio 01.05-2.02.01.09.999) del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, in conto residui passivi (impegno n. 438);
- prendere e dare atto che l'intervento è finanziato come di seguito specificato:

- per 150.000,00 € da contributo regionale di cui al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Tipo di Intervento 7.6.1. – 19.2 *“Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”* - concesso con Decreto n. 1467 del 13 ottobre 2022 assunto dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti - Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza, pubblicato per estratto nel B.U.R. n. 131 del 4 novembre 2022;
- per 14.091,00 € da fondi di bilancio (avanzo);
- per 55.909,00 € da fondi di bilancio (mutuo);
- prendere e dare atto che la somma di 20.549,00 € di cui alla voce B9 *“Imprevisti (IVA compresa)”* del quadro economico, derivante da fondi propri del Comune, verrà utilizzata per lavori complementari all’opera pubblica (es. allaccio scarichi a monte, arredo urbano e cartellonistica ecc);

Verificata:

- la regolarità contributiva della ditta *“SICE S.r.l.”* con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, tramite acquisizione del relativo DURC prot. INAIL_41007380 del 30 ottobre 2023, valido fino al 27 febbraio 2024;
- l’assenza per la ditta *“SICE S.r.l.”* con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, di procedure concorsuali in corso o pregresse tramite acquisizione del Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIA – in data 8 gennaio 2024, documento n. P V7461206;
- la regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. e dell’ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della ditta *“SICE S.r.l.”* con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, tramite il servizio Verifica inadempimenti del portale CONSIP mediante acquisizione della relativa certificazione in data 8 gennaio 2024 con esito *“Soggetto non inadempiente”*;

Evidenziato:

- che, in attuazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i., è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) **E53D21003830004** e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento relativi alle forniture ed ai lavori in argomento, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- che, in attuazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente **9634455BC5** e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento relativi alle forniture ed ai lavori in argomento, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge sopracitata;
- che la ditta incaricata ha assunto formalmente tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai commi 5, 7 e 8 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Ritenuto:

- pertanto procedere con l’approvazione degli atti di contabilità e del Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera pubblica denominata *“Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche “Scalette” di Camisino”* e con gli atti e determinazioni conseguenti;

Dato atto:

- ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;
- che il presente provvedimento, comportando impegni di spesa e/o riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, necessita del parere di regolarità contabile di cui agli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Evidenziato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della normativa specifica e della relativa tempistica;

- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'8 gennaio 2024 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell'8 gennaio 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 4 dell'8 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024 e conseguente assegnazione delle relative risorse al Settore Tecnico;

Visti:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. ed in particolare l'art. 226, comma 2;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 15 dicembre 2023 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa, tra i quali quello relativo al Settore Tecnico;

DETERMINA

per tutte le motivazioni suesposte e qui da intendersi integralmente riportate

1) di approvare gli atti concernenti la contabilità finale dell'opera pubblica denominata *"Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino"*, ed in particolare i seguenti documenti:

- SAL 02 – Fine lavori – Libretto misure;
- SAL 02 – Fine lavori – Sommario del Registro di Contabilità;
- SAL 02 – Fine lavori – Registro di Contabilità;
- SAL 02 – Fine Lavori;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

così come redatti in data 21 novembre 2023 dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Zordan, codice fiscale ZRD NDR 70S07 L157H, con studio professionale in Torri di Quartesolo (VI) in Via Brescia 31, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti *"Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi"*, e depositati agli atti del Comune in data 7 dicembre 2023, prot. 7714, e integrati in data 19 gennaio 2024, prot.609, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta *"SICE S.r.l."* con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo totale di 162.422,47 € + oneri per la sicurezza pari a 3.973,15 € + IVA 10% per un totale di 183.035,18 €, il tutto come meglio riportato nel seguente prospetto di raffronto:

QUADRO ECONOMICO					
			Importi da modifica contrattuale	Importi da contabilità finale	Differenza
A)	LAVORI IN APPALTO				
	A1	Intervento lavori	162.422,47 €	162.422,47 €	0,00 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €	3.973,15 €	0,00 €
		Totale lavori	166.395,62 €	166.395,62 €	0,00 €
B)	SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESE NELLA VOCE A)				
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €	3.973,15 €	0,00 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €	3.973,15 €	0,00 €
		Totale lavori al netto della sicurezza	162.422,47 €	162.422,47 €	0,00 €
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	16.639,56 €	16.639,56 €	0,00 €
	C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
	C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	3.000,00 €	0,00 €	- 3.000,00 €
	C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
	C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C6	Imprevisti (IVA inclusa)	12.537,93 €	20.549,00 €	+ 8.011,07 €
	C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	1.000,00 €	109,80 €	- 890,20 €
	C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	2.000,00 €	0,00 €	- 2.000,00 €
	C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €	550,00 €	0,00 €
	C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €	2.541,00 €	0,00 €
	C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	2.668,71 €	1.547,84 €	- 1.120,87 €
	C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €	667,18 €	0,00 €
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione		53.604,38 €	53.604,38 €	0,00 €
Importo totale del progetto (A + C)			220.000,00 €	220.000,00 €	Nessuna variazione

- 2) di approvare la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" dell'opera denominata "Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino", così come redatta in data 18 gennaio 2024 dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Zordan, codice fiscale ZRD NDR 70S07 L157H, con studio professionale in Torri di Quartesolo (VI) in Via Brescia 31, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti "Zordan-Bellagamba-Palmitessa-Gozzi", e depositata agli atti del Comune in data 19 gennaio 2024, prot. 609, che evidenzia che il conto finale dei lavori ammonta a 162.422,47 € + oneri per la sicurezza pari a 3.973,15 € + IVA 10% per un totale di 183.035,18 €;

- 3) **di determinare** in via definitiva in 667,18 € le somme di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 20% dell'incentivo per funzioni tecniche, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- 4) **di determinare** in via definitiva in 1.547,84 € gli incentivi di cui al comma 3 dell'ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. riconoscibili ai sensi del "Regolamento degli Incentivi per Funzioni tecniche" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 10 gennaio 2023, provvedendo contestualmente a:
- prendere e dare atto che con Determina n. 75 del 20 marzo 2023 è già stata liquidata la somma di 48,04 € (30% del 6% previsto per la predisposizione e controllo procedure gara ed esecuz. Contratti) alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 3, comma 6, della convenzione stipulata con la stessa;
 - stornare la somma di 1.499,80 € liquidabile al Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori, accantonata in fase di approvazione del progetto e contenuta nel relativo quadro economico dell'opera ed imputata nel capitolo di spesa originario, nel fondo incentivante per la progettazione dei dipendenti comunali;
- 5) **di approvare**, così come risultante dalla contabilità finale succitata, il nuovo e finale quadro economico dell'opera denominata "Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle antiche "Scalette" di Camisino", come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI IN APPALTO		
	A1	Intervento lavori	162.422,47 €
	A2	Oneri sicurezza speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		<i>Totale lavori</i>	<i>166.395,62 €</i>
B)	SOMME PER LA SICUREZZA (RICOMPRESE NELLA VOCE A)		
	B1	Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	3.973,15 €
		Totale provvidenze D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso	3.973,15 €
		<i>Totale lavori al netto della sicurezza</i>	<i>162.422,47 €</i>
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	C1	IVA sui lavori (IVA 10% su voce A)	16.639,56 €
	C2	Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.	11.000,00 €
	C3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi	0,00 €
	C4	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
	C5	Fondo per accordi bonari	0,00 €
	C6	Imprevisti (IVA inclusa)	20.549,00 €
	C7	Espropri ed occupazioni aree	0,00 €
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	0,00 €
	C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
	C10	Spese per pubblicità e notifiche (IVA compresa)	109,80 €
	C11	Spese per analisi e controlli e collaudi	0,00 €
	C12	Contributo previdenziale (5% di C2)	550,00 €
	C13	IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22% di C2+C12)	2.541,00 €
	C14	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo)	1.547,84 €
	C15	Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	667,18 €
	<i>Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		<i>53.604,38 €</i>

- 6) **di prendere e dare atto** che dai documenti di contabilità finale risulta che la ditta “SICE S.r.l.” con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, ha eseguito lavori per l’importo di 162.422,47 € + oneri per la sicurezza pari a 3.973,15 € + IVA 10% per un totale di 183.035,18 €;
- 7) **di prendere e dare atto** che alla succitata ditta “SICE S.r.l.” con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, sono stati corrisposti i seguenti acconti:
 - *Anticipazione del 20% dell’importo contrattuale*; importo liquidato pari a 30.844,36 € + IVA 10%;
 - *Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30 luglio 2023* pari a 76.055,42 € + IVA 10%; importo liquidato pari a 60.464,06 € + IVA 10%, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e della quota parte dell’anticipazione del 20%;
- 8) **di prendere e dare atto** che per il presente appalto, con Determina n. 157 del 24 luglio 2023, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il subappalto dei lavori di “fornitura e posa di acciottolato (escluso la fornitura dei seguenti materiali: allettamento, incollaggio, sigillatura e assistenza)” rientranti nella categoria OG2, alla ditta “Adarte s.r.l.” con sede ad Albiano (TN), in Strada Provinciale n. 76, codice fiscale e partita IVA 01796130225, entro l’importo di 19.135,00 €, di cui 350,00 € per oneri di sicurezza, più IVA di legge;
- 9) **di prendere e dare atto** che la Ditta appaltatrice delle opere ha prodotto in data 17 gennaio 2024, prot. 504, fattura quietanzata di 19.135,00 € emessa dalla ditta “Adarte s.r.l.” con sede ad Albiano (TN), in Strada Provinciale n. 76, codice fiscale e partita IVA 01796130225, quale ditta subappaltatrice regolarmente autorizzata con Determina n. 157 del 24 luglio 2023, e che quindi la ditta subappaltatrice risulta regolarmente pagata;
- 10) **di riconoscere** alla ditta “SICE S.r.l.” con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, il credito netto pari a € 75.087,20, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione, oltre all’IVA al 10%, per un totale complessivo di 82.595,92 €;
- 11) **di liquidare** il credito residuo di 75.087,20 € + IVA 10% per un totale complessivo di 82.595,92 € alla ditta “SICE S.r.l.” con sede legale in Thiene (VI), in Via Marco Corner snc, Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02182210845, secondo quanto contenuto nei documenti di contabilità, provvedendo alla liquidazione della fattura 141/1 del 22 dicembre 2023;
- 12) **di prendere e dare atto** che l’opera, nel suo complesso, risulta finanziata al capitolo 1330 (codice bilancio 01.05-2.02.01.10.999) del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, in conto residui passivi (impegno n. 744) e al capitolo 1280 (codice bilancio 01.05-2.02.01.09.999) del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, in conto residui passivi (impegno n. 438);
- 13) **prendere e dare atto** che l’intervento è finanziato come di seguito specificato:
 - per 150.000,00 € da contributo regionale di cui al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Tipo di Intervento 7.6.1. – 19.2 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” - concesso con Decreto n. 1467 del 13 ottobre 2022 assunto dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti - Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza, pubblicato per estratto nel B.U.R. n. 131 del 4 novembre 2022;
 - per 14.091,00 € da fondi di bilancio (avanzo);
 - per 55.909,00 € da fondi di bilancio (mutuo);
- 14) **di prendere e dare atto** che la somma di 20.549,00 € di cui alla voce B9 “Imprevisti (IVA compresa)” del quadro economico, derivante da fondi propri del Comune, verrà utilizzata per lavori complementari all’opera pubblica (es. allaccio scarichi a monte, arredo urbano e cartellonistica ecc);
- 15) **di prendere e dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009 e s.m.i.;

- 16) di trasmettere** copia della presente Determina al Responsabile della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ai fini dell'inserimento nella sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- 17) di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;
- 18) di disporre** la trasmissione del presente dispositivo al settore finanziario per il visto di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- 19) di trasmettere** copia della presente determina alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei Lavori;
- 20) di dare atto** che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Caltrano, 19-01-2024

Il Responsabile del Settore
Villanova Ronny

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 21 del 19-01-2024

SETTORE TECNICO
UFFICIO TECNICO

Oggetto:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE "SCALETTE" DI CAMISINO (CUP E53D21003830004) - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA "SICE S.R.L." DI THIENE (CIG 9634455BC5) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attesta la copertura finanziaria.

Caltrano, 19-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Zambon Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.